PROGRAMME PREVISIONNEL DES TRAVAUX

	Superficies actuelles 2020	Travaux projetés – date	Superficies projetées à l'issue des travaux
Ouvrage n° 1 – base Florence Arthaud	67 m²	pas de travaux projetés	67 m²
Ouvrage n° 2 – appontement du service des îles	232 m²	démolition partielle en octobre 2020 installation d'un ponton flottant provisoire pour la saison estivale 2021 démolition complète et reconstruction durant 1'intersaison 2021-2022	242 m²
Ouvrage n°3 – appontement Saint Anne	345 m²	démolition complète et reconstruction durant l'intersaison 2022-2023	323 m²
3bis – débarcadère véhicule	46 m²	démolition complète et reconstruction durant l'intersaison 2022-2023	70 m²
3ter – quai d'accueil	170 m²	démolition complète et reconstruction durant l'intersaison 2021-2022	346,4 m²
Ouvrage n°4 – appontement de la Commune	120,55 m²	pas de travaux projetés	120,55 m²
Ouvrage n°5 – appontement des Lentisques	5 m² hors période estivale (atterrage) 35 m² en période estivale	ponton flottant provisoire de 30 m² mis en place chaque année en début de saison au mois de mai et retiré en septembre pas de travaux projetés	35 m²
Ouvrage n° 6 – appontement de la douane	18 m²	démolition de l'atterrage béton en 2022	0 m²

Ouvrage n°7 – appontement situé à l'Ouest du chantier naval	161,54 m²	démolition complète en 2022 et éventuelle reconstruction en conservant l'emprise relevée avant l'effondrement partiel	161,54 m²
Ouvrage n°8 – appontement de la Guérite	73,19 m²	pas de travaux projetés	73,19 m²
Ouvrage n°9 – débarcadère du Grand Jardin	32,74 m²	démolition complète en 2022	0 m²
TOTAL	1 301,02 m ²		1 438,68 m ²